

민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		1-11		
공약사업명				대지면 소재지 인도 추가 연결										
중요도/시급성				상/상				예산		700백만 원 (도비 70%, 군비 30%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비에산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
	○	○		○			○	○			○			

□ 사업개요

- 사업명: 지방도1080호선 대지 모산지구 보도 설치 사업
- 위 치: 창녕군 대지면 모산리 일원
- 기 간: 2023년~2024년
- 사업량: 보도정비 L=420m(신설 L=160m, 정비 L=260m)
- 사업비

(단위: 백만 원)

구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	700	-	700	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	500	-	500	-	-	-	-
군 비	200	-	200	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황

- 편입토지 및 건축물 기공승락서(4명) 징구 : 2022. 11.
- 토지 3필지, 건축물 3동
- 지역주민 대표자 사업 건의서 접수 : 2022. 12.
- 대지 모산지구 보도정비사업 건의(군→도사업소) : 2022. 12. 23.
- 실시설계 착수(군) : 2023. 3. 2.
- 편입물건 감정평가 : 2023. 5. 4.
- 경상남도도로관리사업소 사업비 재배정(도비) : 2023. 7. 6.

실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
실시설계 용역	■				
공사 착공 및 준공		■			

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
실시설계 용역		■						
행정절차 이행 및 보상			■					
공사 착공 및 준공				■	■			

문제점 및 대책

○ 해당없음.

기대효과

○ 보도 정비사업으로 보행 안전사고 예방 및 일상생활에 편의 도모

주관 부서	건설교통과 도로팀	국 장	지방기술서기관	최진호(☎ 1017)
		부서장	지방시설사무관	김대기(☎ 1740)
		팀 장	지방시설주사	임채현(☎ 1762)
		담당자	지방시설주사보	안민용(☎ 1763)