

민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		1-14		
공약사업명				부곡 굴말~원동간 도로 확포장										
중요도/시급성				중/중				예산		500백만 원 (군비 100%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○		○		○		○			○			

□ 사업개요

- 사업명: 부곡 굴말~원동간 도로 확포장공사
- 위치: 창녕군 부곡면 부곡리 380번지 일원
- 기간: 2023년~2025년
- 사업량:
 - 도로확포장 L=340m, B=4.0m(기존 B=2.0~3.0m)
- 사업비

(단위: 백만 원)

구분	총액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	500	-	20	280	200	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	500	-	20	280	200	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황

- 실시설계용역 시행 : 2023. 6.~12.

□ 실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
실시설계용역					
부지매입 및 보상					
공사 착공 및 준공					

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
실시설계용역								
부지매입 및 보상								

□ 문제점 및 대책

- 도로 확·포장 사업에 편입되는 사유지 편입토지에 대한 보상협의 애로가 예상됨
- 실시설계 완료 후 편입되는 토지에 대하여는 수시 토지 소유자 방문으로 협의 조치

□ 기대효과

- 도로 협소로 인한 통행 불편 해소 및 주민 생활 기본시설 인프라 확충

주관 부서	건설교통과 농업기반팀	국 장	지방기술서기관	최진호(☎ 1017)
		부서장	지방시설사무관	김대기(☎ 1740)
		팀 장	지방시설주사	배덕환(☎ 1752)
		담당자	지방시설주사보	김현수(☎ 1754)