

민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		1-2		
공약사업명				화왕산 치유의 숲 조성										
중요도/시급성				중/중				예산		5,000백만 원 (도비 65%, 군비 35%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○		○			○	○			○			

□ 사업개요

- 사업명: 화왕산 치유의 숲 조성
- 위치: 창녕군 고암면 감리 산60-1번지 일원
- 기간: 2020년~2024년
- 사업량: 치유의 숲 조성 A=66ha
 - 치유센터 2동, 치유 및 명상데크, 숲속유치원, 치유숲길, 탐방로 등
- 사업비

(단위: 백만 원)

구분	총액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	5,000	3,500	1,500	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,250	2,275	975	-	-	-	-
군비	1,750	1,225	525	-	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황

- 공립 치유의 숲 조성사업 공모선정 : 2019. 3.
- 설계용역 완료 : 2021. 6.
- 치유의 숲 조성계획 승인(경남도) : 2022. 11.
- 사업 착공 : 2022. 12.

□ 실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
사업 착공 및 준공					
치유의 숲 개장 및 운영					

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업 착공 및 준공								

□ 문제점 및 대책

○ 공사로 인한 자연휴양림 이용객 불편예상(분진, 소음 등)

- 이용객 불편 해소를 위한 대책을 수립하여 공사 시행, 필요 시 자연휴양림 임시휴관

□ 기대효과

- 자연자원을 활용한 휴식과 치유의 공간을 제공하여 군민들에게 건강증진 도모
- 창녕의 산림생태문화를 관광자원으로 활용하여 지역경제 활성화에 기여

주관 부서	산림녹지과 공원팀	국 장	지방서기관	노수열(☎ 1016)
		부서장	지방녹지사무원	박남규(☎ 1670)
		팀 장	지방시설주사	공규섭(☎ 1662)
		담당자	지방녹지주사	배용근(☎ 1663)