

# 민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		1-8		
공약사업명				시가지 공영주차장 확대 조성사업(창녕읍, 남지읍, 영산면)										
중요도/시급성				상/중				예산		6,576백만 원				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○		○			○	○			○			

## □ 사업개요

- 사업명: 시가지 공영주차장 확대 조성
- 세부내역

연번	사업명(가칭)	주소	면적 (㎡)	주차 (면)	사업비 (백만 원)	단계	비고
1	창녕 교리 공영주차장	창녕읍 교리 984-3	3,111	80	3,029	보상중	지방환
2	남지 남지 공영주차장	남지읍 남지리 590-13	988	30	958	계획	지방환
3	남지 마산 공영주차장	남지읍 마산리 957-3	1,936	73	1,389	계획	군비
4	영산 시가지 공영주차장	영산면 성내리 510	1,194	40	1,200	착공	지방환
합계			7,229	223	6,576		

- 기 간: 2023년~2024년(2개년)
- 사 업 량: 시가지 공영주차장 조성 4개소
- 연차별 집행계획

(단위: 백만 원)

구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	6,576	-	1,700	4,876	-	-	-
도 비	2,594	-	850	1,744	-	-	-
군 비	3,982	-	850	3,132	-	-	-

□ 추진현황

- 영산 시가지 공영주차장 조성사업계획(안) 수립 : 2021. 7.
- 창녕 교리 공영주차장 조성사업계획(안) 수립 : 2022. 7.
- 주차장 남부권역 수급실태조사 용역 완료(남지읍, 영산면) : 2023. 2.
- 주차장 북부권역 수급실태조사 용역 완료(창녕읍) : 2023. 5.
- 부지 감정평가 및 보상 실시(창녕읍, 영산면) : 2023. 1~6.
  - 창녕읍(교리) 토지 등 보상금 2,000백만 원 중 500백만 원 일부 보상
- 공영주차장 조성사업 계획(안) 수립(남지읍) : 2023. 5.
- 영산 시가지 공영주차장 조성사업 착공 : 2023. 6.

□ 추진계획

- 주차환경개선사업 신청 : 2023. 8.
- 주차환경개선사업 확정 : 2023. 12.
- 주차환경개선사업 조성계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
부지 감정평가 및 보상								
실시설계 용역								
공사 착공 및 준공								

□ 문제점 및 대책

- 주차환경개선사업이 지방전환사업으로 변경되어 창녕, 남지 시가지 공영주차장 사업비 확보 애로
- 도 관련부서를 수시 방문하여 사업 목적 설명 등 예산확보 노력

□ 기대효과

- 공영주차장 조성으로 대상지역의 주차난을 해소하고 주민 편의 증진에 기여

주관 부서	건설교통과 교통팀	국 장	지방기술서기관	최진호(☎ 1017)
		부서장	지방시설사무관	김대기(☎ 1740)
		팀 장	지방행정주사	윤태호(☎ 1722)
		담당자	지방행정주사보	박용주(☎ 1723)