

민선 8기 공약사업 실천계획

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|-------------------|-----|------|----|------|-----|-------------------------------------|-----|-----|----|-----------|
| | | | | | | | | | | 관리번호 | | 2-8 | | |
| 공약사업명 | | | | 장애인복지시설 집적화 단지 조성 | | | | | | | | | | |
| 중요도/시급성 | | | | 상/상 | | | | 예산 | | 5,490백만 원 (지방소멸대응기금 58%, 군비 42%) | | | | |
| 사업주체 | | | | 완료시기 | | 사업성격 | | 예산구분 | | 이행단계 | | | | |
| 국가 | 경남도 | 창녕군 | 민간 | 임기내 | 임기후 | 신규 | 계속 | 예산 | 비에산 | 타당성 분석 | 추진중 | 완료 | 보류 | 완료후 계속 |
| | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | | |

□ 사업개요

- 사업명: 장애인복지시설 클러스터 조성사업
- 위 치: 창녕군 창녕읍 탐하리 41번지 일원
- 기 간: 2022년~2025년
- 사업량
 - 장애인복지시설 신축 1식
- 사업비

(단위: 백만 원)

| 구 분 | 총 액 | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년이후 |
|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|
| 계 | 5,490 | - | 950 | 2,724 | 1,816 | - | - |
| 지방소멸 대응기금 | 3,160 | - | 890 | 1,362 | 908 | - | - |
| 군 비 | 2,330 | - | 60 | 1,362 | 908 | - | - |

□ 추진현황

- 공유재산관리계획 심의 : 2022. 10. 7.
- 장애인복지 클러스터 조성사업 추진계획 수립: 2022. 10. 24.
- 지방재정투자 심사 : 2022. 11. 14.
- 부지매입 : 2023. 3. 23.

□ 실천계획

○ 연차별 추진계획

| 추진계획 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년이후 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 건축기획설계 용역 | ■ | | | | |
| 건축설계 공모 | ■ | | | | |
| 실시설계 용역 | ■ | ■ | | | |
| 공사 계약심사 등 | | ■ | | | |
| 착공 및 준공 | | ■ | ■ | | |

○ 2023년~2024년 추진계획

| 추진계획 | 2023년 | | | | 2024년 | | | |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| 건축기획설계 용역 | | ■ | ■ | | | | | |
| 건축설계 공모 | | | ■ | | | | | |
| 실시설계 용역 | | | | ■ | ■ | | | |
| 공사 계약심사 등 | | | | | | ■ | | |
| 공사 착공 | | | | | | | ■ | ■ |

□ 기대효과

- 장애인복지 클러스터 조성사업으로 매년 늘어나는 장애인복지 수요에 적극 대응
- 장애인복지시설 인프라 확충으로 시설별 접근성과 이용율을 높여 장애인복지 증진 기대

| | | | | |
|----------|-----------------|-----|-----------|-------------|
| 주관 부서 | 행복나눔과 장애인복지팀 | 국 장 | 지방서기관 | 정영홍(☎ 1015) |
| | | 과 장 | 지방사회복지사무관 | 하은영(☎ 1100) |
| | | 팀 장 | 지방사회복지주사 | 박시영(☎ 2112) |
| | | 담당자 | 지방사회복지주사보 | 김선주(☎ 2113) |