

민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		3-11		
공약사업명				온천권 파크골프장 조성										
중요도/시급성				상/상				예산		700백만 원 (군비 100%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○		○		○		○			○			

□ 사업개요

- 사업명: 온천권 파크골프장 조성
- 위치: 창녕군 부곡면 청암리 810-1번지 일원
- 기간: 2022년~2023년
- 사업량: 파크골프장 및A=12,872㎡
 - 파크골프장 9홀, 주차장 및 휴게시설 조성
 - 화장실 및 사무실, 창고 각 1동 등 부대시설 조성
- 사업비

(단위: 백만 원)

구분	총액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	700	-	700	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	700	-	700	-	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황

- 파크골프장 조성 계획 수립 : 2022. 10.
- 실시설계 용역 추진 : 2022. 11.~2023. 1.
- 소규모환경영향평가 용역 추진 : 2023. 2.~2023. 5.

실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
실시설계 용역	■				
소규모환경영향평가	■				
공사 착공 및 준공		■			

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
실시설계 용역	■							
소규모 환경영향평가		■	■					
공사 착공 및 준공			■	■				

문제점 및 대책

○ 해당없음.

기대효과

○ 파크골프 활성화를 통해 군민건강 증진 및 주민 커뮤니티 활성화

주관 부서	관광체육과 체육지원팀 관광체육시설팀	국 장	지방서기관	노수열(☎ 1016)
		부서장	지방행정사무관	손전식(☎ 1520)
		팀 장	지방행정주사	유재선(☎ 1482)
			지방시설주사	김덕철(☎ 1542)
		담당자	지방행정주사보	김태현(☎ 1483)
			지방시설서기보	김명현(☎ 1546)