

민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		4-2		
공약사업명				달창저수지 수변공원 조성										
중요도/시급성				상/상				예산		5,600백만 원 (국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○		○		○		○			○			

□ 사업개요

- 사업명: 달창저수지 수변관광 조성
- 위치: 창녕군 성산면 후천리(정녕리, 냉천리) 일원
- 기간: 2023년~2025년
- 사업량: 주차장 설치, 데크 설치, 화장실 및 습지관찰원 설치 등
- 사업비

(단위: 백만 원)

구분	총액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	5,600	-	2,000	1,300	2,300	-	-
국비	2,800	-	1,000	650	1,150	-	-
도비	840	-	300	195	345	-	-
군비	1,960	-	700	455	805	-	-

□ 추진현황

- 주민설명회 개최 : 2020. 1. 30.
- 기본계획 용역 완료 : 2020. 6. 25.
- 소규모환경영향평가 완료 : 2021. 6. 24.
- 군계획시설결정용역 완료 : 2021. 12. 04.
- 1단계 사업 착공 : 2022. 11. 08.
- 2단계 사업 실시설계용역 착수 : 2023. 6. 27.

□ 실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
1단계 사업 추진	■				
2단계 사업 실시설계용역	■				
행정절차 추진 및 사유지 보상		■			
2단계 사업 착공 및 준공		■	■	■	

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
1단계 사업 추진	■	■	■	■				
2단계 사업 실시설계용역			■	■				
행정절차 추진 및 사유지보상					■	■		
2단계 사업 착공 및 준공						■	■	■

□ 문제점 및 대책

- 농어촌공사(달성지사) 부지확보 및 2단계 사업비 확보 필요
 - ⇒ 농어촌공사(달성지사) 협의에 따른 사업대상지 부지매입 및 관광 자원 개발사업 국·도비 예산확보 추진

□ 기대효과

- 북부권 지역균형발전 도모 및 지역주민을 위한 휴식공간 활용
- 달성군과 인접한 관광지 활성화로 인한 관광 시너지 효과 극대화
- 자연경관이 뛰어난 달창저수지 수변을 관광 자원화하여 지역경제 활성화
- 달성군과의 인접한 자치단체 교류로 지역경제 활성화

주관 부서	관광체육과 관광체육시설팀	국 장	지방서기관	노수열(☎ 1016)
		부서장	지방행정사무관	손전식(☎ 1520)
		팀 장	지방시설주사	김덕철(☎ 1542)
		담당자	지방시설주사보	이승엽(☎ 1544)