

민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		4-4		
공약사업명				고암면 원촌저수지 둘레길 조성										
중요도/시급성				중/중				예산		260백만 원 (군비 100%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○		○		○		○		○				

□ 사업개요

- 사업명: 고암면 원촌저수지 둘레길 조성
- 위 치: 창녕군 고암면 원촌리 289번지 일원
- 기 간: 2023년~2024년
- 사업량: 둘레길 조성 L=290m, B=1.5~2.0m
- 사업비

(단위: 백만 원)

구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	260	-	20	240	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	260	-	20	240	-	-	-

□ 추진현황

- 현장 답사 및 건설교통과 의견 조회 : 2023. 5. 18.
- 건설교통과 의견 회신 : 2023. 5. 24.

□ 실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계획 수립 및 실시설계용역	■	■			
행정절차 추진 및 사유지보상		■			
공사 착공 및 준공		■			

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
계획 수립 및 실시설계용역			■	■	■			
행정절차 추진 및 사유지보상					■	■		
공사 착공 및 준공						■	■	■

□ 문제점 및 대책

○ 사업구간 중 사유지는 토지소유자의 동의가 필요함

⇒ 토지소유자의 동의가 불가할 경우 휴경기 저수지 내 농업용수가 배수된 시기에 데크시공(L=35m) 시공 추진

□ 기대효과

○ 지역주민을 위한 휴식공간 활용

○ 노후저수지 미관개선 및 지역주민을 위한 쾌적한 산책로 조성

주관 부서	관광체육과 관광체육시설팀	국 장	지방서기관	노수열(☎ 1016)
		부서장	지방행정사무관	손전식(☎ 1520)
		팀 장	지방시설주사	김덕철(☎ 1542)
		담당자	지방시설주사보	이승엽(☎ 1544)