

# 민선 8기 공약사업 실천계획

										관리번호		5-7		
공약사업명				옥천저수지 하류부 낙동강 농업용수 공급										
중요도/시급성				중/중				예산		12,150백만 원 (국비 7%, 군비 93%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○			○		○	○			○			

## □ 사업개요

- 사업명: 옥천저수지 하류부 낙동강 농업용수 공급  
(옥천지구 지표수 보강 개발사업)
- 위 치: 창녕군 계성면 봉산리,광계리, 장마면 강리 일원
- 기 간: 2017년~2025년
- 사업량
  - 어연양수장 개선 1개소, 송수관로 L=11.3km, 용수로 정비 L=0.2km
- 사업비

(단위: 백만 원)

구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	12,150	5,641	1,104	2,500	2,905	-	-
국 비	793	793	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	11,357	4,848	1,104	2,500	2,905	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-

## □ 추진현황

- 기본조사 대상지구 선정 및 기본조사 실시 : 2017. 4.
- 기본계획 수립 완료 및 세부설계 착수 : 2020. 8.
- 시행계획 승인(경남도) : 2022. 10.
- 공사 착공 : 2022. 12.

실천계획

○ 연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
공사 착공 및 준공					

○ 2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
공사 착공 및 준공								

문제점 및 대책

○ 해당없음.

기대효과

○ 옥천저수지 하류 지역에 낙동강 용수 공급으로 안정적인 농업용수 공급

주관 부서	건설교통과 농업기반팀	국 장	지방기술서기관	최진호(☎ 1017)
		부서장	지방시설사무관	김대기(☎ 1740)
		팀 장	지방시설주사	배덕환(☎ 1752)
		담당자	지방시설주사보	김봉주(☎ 1753)