

# 민선 8기 공약사업 실천계획

관리번호	5-4
------	-----

공약사업명				축산분뇨 자원화 사업 추진										
중요도/시급성				상/중				예산		20,000백만 원 (국비50% 도비84% 군비11.6% 지담30%)				
사업주체				완료시기		사업성격		예산구분		이행단계				
국가	경남도	창녕군	민간	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	타당성 분석	추진중	완료	보류	완료후 계속
		○			○		○	○		○				

## □ 사업개요

- 사업명: 가축분뇨 공동자원화 시설 조성
- 위 치: 미정
- 기 간: 2024년~2027년
- 사업량
  - 가축분뇨 공동자원화 시설(퇴비화 및 에너지화) 건립 1개소
- 사업비

(단위: 백만 원)

구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	20,000	-	-	-	6,734	6,633	6,633
국 비	10,000	-	-	-	3,400	3,300	3,300
도 비	1,680	-	-	-	560	560	560
군 비	2,320	-	-	-	774	773	773
민 자	6,000	-	-	-	2,000	2,000	2,000

※ 사업주체 선정 및 사업부지 공모(인센티브)사업 등 별도계획 추진

## □ 추진현황

- 사업자 공개모집 : 2022. 11.
- 경남도 수요조사 접수 및 제출 : 2023. 3.
- 유관기관(축협)협약 : 2023. 5~6
- 민간2개사 분 사업신청 포기 : 2023. 6.15
- 타 지자체 시설 벤치마킹 실시 : 2023. 5~12.
- 사업주체 확정 및 사업부지 선정(인센티브) 계획수립 : 2023. 9~12.
- 사업주체 선정 및 인센티브사업 패키지 공개모집 : 2024. 1~3
- 농림축산식품부 공모사업 신청서 제출 및 심사 : 2024 7~11.

실천계획

연차별 추진계획

추진계획	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계획 수립 및 타당성 검토	■				
사업주체 확정		■			
사업부지선정 및 인센티브사업 패키지 공모		■			
농축산식품부 공모 사업신청		■			
지방재정 투융자 심사 등		■			
부지 매입 및 보상(사업주체)		■			
기본 및 실시 설계용역(사업주체)			■		
공사 착공 및 완료(사업주체)			■	■	■

2023년~2024년 추진계획

추진계획	2023년				2024년			
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
계획 수립 및 타당성 검토			■	■				
사업주체 확정					■			
사업부지선정 및 인센티브사업 패키지 공모				■	■			
농축산식품부 공모 사업신청					■	■	■	
지방재정 투융자 심사 등					■	■	■	■
부지 매입 및 보상(사업주체)					■	■	■	■
기본 및 실시 설계용역(사업주체)					■	■	■	■
공사 착공 및 완료(사업주체)					■	■	■	■

문제점 및 대책

- 기피시설로 입지지역의 님비현상으로 인한 민원발생 예상
  - 입지지역의 인센티브 부여 등 : 별도 추진
- 주변 여건등이 부합하는 사업후보지 확보 애로
  - 사업 후보지(3~5개소) 물색 및 여건분석
  - 창녕축협 등 관련기관 협의 및 소통 강화

기대효과

- 가축분뇨 활용한 비료의 경종농가 보급으로 경축·경종농가 상생 도모
- 온실저감을 통한 탄소중립 이행 및 신재생에너지 생산

주관 부서	축산과 축산자원팀	소 장	지방농업사무관	김진국(☎ 6040)
		부서장	지방농촌지도관	김종욱(☎ 6090)
		팀 장	지방환경주사	박홍곤(☎ 6112)
		담당자	지방농업주사보	이명식(☎ 6114)